

Weitere Bauarbeiten am 19. Oktober 2013



Ein weiterer Samstag war für einen Arbeitseinsatz auf der Sternwarte geplant. Am 19. Oktober wurden von unseren Mitgliedern die letzten Ziegelreihen für das Sonnenobservatorium gesetzt und notwendige Arbeitsabschlüsse getätigt, um für das Aufsetzen des Daches gerüstet zu sein.

Nach dem Mittagessen wurde zusätzlich ein Teil des Dachbodens unseres bestehenden Vortragsraumes mit Styropor isoliert.









Anschließend war allgemeines Zusammenräumen angesagt. Die restlichen Ziegel in die zukünftige Werkstatt geräumt, sämtlicher Baumüll entfernt und der Unterbau unseres alten AST zu seinem neuen Platz transportiert.



Am späten Nachmittag genossen wir noch den tollen Ausblick von der Plattform des neuen Sonnenobservatoriums bevor auch dieser arbeitsreiche Tag zu Ende ging.

Danke an unseren Sternwartenleiter Peter Messerer und seinem Team: Otto B., Rudolf S., Willi W., Johnny G., und Erich I.

Gabriele Gegenbauer *Vorsitzende*

Vormittag





























Mittagessen





Kartoffelgulasch, anschließend Kaffee und hausgemachter Zwetschkuchen für die Mitglieder











Nachmittag









































Versetzen des AST Unterbaus



Für das Versetzen des AST Unterbaus waren sechs Mitglieder notwendig.



Nachdem die Schalung der Säule beim Füllen dem Druck des Betons nicht stand hielt, wurde dieser gleich als Grundfundament für unsere geplante Radioantenne e-Callisto aufgetragen



Peter Messerer und seinem Team: Otto B., Willi W., Johnny G., Erich I., und Rudolf S.



Fotografin und copyright: *Gabi Gegenbauer, Erich Iwanoff*